

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
ABLA	75PPOS24-27BII	Urbanizaciones en Abla	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN REDACCIÓN
ABLA	44PPOS24-27BII	Adaptación y ampliación edificio municipal en Abla	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	SIN PROYECTO
ABLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.100,00 €	
ABRUCENA	16PPOS24-27BII	Pavimentación del Camino de las Olivillas. Fase 2. Abrucena	0,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	EN REDACCIÓN
ABRUCENA	18PPOS24-27BII	Captación de agua en Ctra. De la Roza. Abrucena	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.200,00 €	0,00 €	0,00 €	372.200,00 €	EN REDACCIÓN
ABRUCENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADRA	12PPOS24-27BII	Instalaciones Policía Local	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	SUPERVISADO
ADRA	0	Urbanización de calles en el municipio de Adra.Fase 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	698.463,77 €	0,00 €	698.463,77 €	SIN PROYECTO
ADRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALBANCHEZ	13PPOS24-27BII	Renovación de infraestructuras hidráulicas en Barrio Los Llanos. Albanchez	0,00 €	25.000,00 €	76.250,00 €	101.250,00 €	0,00 €	0,00 €	202.500,00 €	EN LICITACIÓN
ALBANCHEZ	11PPOS24-27BII	Pavimentación de caminos de los Ángeles. Albanchez	0,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALBANCHEZ	0	Instalación de ascensor en residencia de mayores. Albanchez	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
ALBANCHEZ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
ALBOLODUY	13PPOS24-27BII	Construcción de nave municipal en Albolodouy	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALBOLODUY	55PPOS24-27BII	Rehabilitación de la piscina municipal. Alboloduy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.700,00 €	0,00 €	0,00 €	136.700,00 €	EN REDACCIÓN
ALBOLODUY	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALBOX	0	Urbanizaciones en Albox	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ALBOX	0	Reforma y puesta en valor de plaza de Abastos Albox y urbanización del entorno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ALBOX	41PPOS24-27BII	Bulevar en Avda 28 de febrero. Albox	0,00 €	0,00 €	0,00 €	824.700,00 €	824.700,00 €	0,00 €	1.649.400,00 €	SUPERVISADO
ALBOX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCOLEA	22PPOS24-27BII	Acondicionamiento de bar-restaurant municipal. Alcolea	0,00 €	20.000,00 €	309.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.900,00 €	EN REDACCIÓN
ALCOLEA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
ALCÓNTAR		Mejora de acceso a la entrada a Alcontar	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	281.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALCÓNTAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCUDIA DE MONTEAGUD	40PPOS24-27BII	Piscina. Alcudia de Monteagud	0,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALCUDIA DE MONTEAGUD	0	Pista de Padel en Alcudia de Moteagud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
ALCUDIA DE MONTEAGUD	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
ALHABIA	19PPOS24-27BII	Mejoras en polideportivo municipal. Alhabia	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	OBRA ANULADA
ALHABIA	17PPOS24-27BII	Reparación de depósito de abastecimiento de Alhabia	0,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	167.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALHABIA	0	Ampliación del cementerio municipal de Alhabia	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA ANULADA
ALHABIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	
ALHAMA DE ALMERÍA	14PPOS24-27BII	Caminos rurales (Ronda Sur) Alhama de Almería	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	38PPOS24-27BII	Mejora de edificios municipales. Alhama de Almería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	0	Mejora de instalaciones deportivas. Alhama de Almería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ALHAMA DE ALMERÍA	39PPOS24-27BII	Mejora de espacios públicos. Alhama de Almería	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	0	Adaptación y mejora de edificios públicos Alhama de Almería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	0	Mejora de redes de saneamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.700,00 €	
ALICÚN	45PPOS24-27BII	Otras dependencias en Alicún	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	SIN PROYECTO
ALICÚN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.279,80 €	
ALMERÍA	47PPOS24-27BII	Remodelaciónde calles en el núcleo urbano de Almería	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	730.000,00 €	974.000,00 €	0,00 €	1.774.000,00 €	SUPERVISADO
ALMERÍA	0	Remodelación c/ Juan del Olmo, c/ Virgen de Lourdes y Entorno (Almería)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ALMERIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALMÓCITA	3PPOS24-27BII	Construcción edificio de servicios y coworking en Almócita	0,00 €	20.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALMÓCITA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALSODUX	19PPOS24-27BII	Sustitución red de abastecimiento, saneamiento y pavimento tramo c/Granada.Alsodux	0,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALSODUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
ANTAS	20PPOS24-27BII	Obras de mejora y sustitución de redes en diferentes calles de Antas	0,00 €	60.000,00 €	413.000,00 €	508.800,00 €	0,00 €	0,00 €	981.800,00 €	EN LICITACIÓN
ANTAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ARBOLEAS	21PPOS24-27BII	Urbanización en calles de Arboleas	0,00 €	35.000,00 €	575.089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610.089,00 €	EN LICITACIÓN
ARBOLEAS	0	Urbanización en calle Los Muleros, Bda Las Requenas. Arboleas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ARBOLEAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481.011,00 €	
ARMUÑA DE ALMANZORA	0	Dependencias municipales en Armuña de Almanzora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ARMUÑA DE ALMANZORA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BACARES	22PPOS24-27BII	Obras de mejora y eficiencia de la red de abastecimiento de agua en Bacares	0,00 €	45.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	EN REDACCIÓN
BACARES	20PPOS24-27BII	Instalación de tirolina y área recreativa. Bacares	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	SIN PROYECTO
BACARES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BALANEGRA	23PPOS24-27BII	Urbanización c/Dr. Sánchez Martín y entorno de Balanegra	0,00 €	25.000,00 €	214.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239.600,00 €	EN LICITACIÓN
BALANEGRA	46PPOS24-27BII	Construcción de nave municipal en Balanegra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	SIN PROYECTO
BALANEGRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BAYÁRCAL	21PPOS24-27BII	Construcción de piscina Bayárcal	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN REDACCIÓN
BAYÁRCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
BAYARQUE	27PPOS24-27BI	Pista de Padel en bayarque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BAYARQUE	59PPOS24-27BI	Construcción de camino de acceso a EDAR en Bayarque	0,00 €	20.000,00 €	125.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
BAYARQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BÉDAR	0	Urbanización en Bedar. Calle los Llanos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BÉDAR	24PPOS24-27BI	Red de abastecimiento y urbanización. Bédar	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	358.300,00 €	0,00 €	0,00 €	383.300,00 €	EN REDACCIÓN
BÉDAR	0	Urbanización en Bédar. Muro en Paraje Peraico.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BÉDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BEIRES	23PPOS24-27BI	Construcción de vivienda municipal en c/Mirador. Beires	0,00 €	20.000,00 €	36.250,00 €	56.250,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	EN REDACCIÓN
BEIRES	24PPOS24-27BI	Construcción de una vivienda municipal en c/Mirador, nº4 en Beires	0,00 €	0,00 €	56.250,00 €	56.250,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	SIN PROYECTO
BEIRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENAHADUX	14PPOS24-27BI	Pabellón deportivo cubierto en Benahadux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BENAHADUX	82PPOS24-27BI	Renovación redes y pavimentación Benahadux	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	61.600,00 €	0,00 €	0,00 €	86.600,00 €	EN REDACCIÓN
BENAHADUX	0	Rehabilitación y mejora global edif. Municipales. Benahadux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	SIN PROYECTO
BENAHADUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
BENITAGLA	47PPOS24-27BI	Construcción de piscina municipal. Benitagla	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SIN PROYECTO
BENITAGLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENIZALÓN	0	Pavimentación y embellecimiento de la Plaza Mayor de Benizalón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BENIZALÓN	0	Tejado de teja en el bar de Fuente la Higuera en Benizalón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BENIZALÓN	0	Depósito de aguas brutas en Benizalón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BENIZALÓN	48PPOS24-27BI	Construcción de local para farmacia en Benizalón.	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SIN PROYECTO
BENIZALÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENTARIQUE	25PPOS24-27BI	Obras de acondicionamiento y mejora del abastecimiento municipal.Bentarique.	0,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	EN REDACCIÓN
BENTARIQUE	25PPOS24-27BI	Construcción almacén y equipamiento municipal. Bentarique	0,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	SIN PROYECTO
BENTARIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
BERJA	48PPOS24-27BI	Urbanizaciones en carrera de Granada. Berja	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	885.000,00 €	535.000,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	EN LICITACIÓN
BERJA	83PPOS24-27BI	Mejora en abastecimiento agua Av- José Barrionuevo Peña y Carretera de Adra. B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.000,00 €	0,00 €	0,00 €	234.000,00 €	SIN PROYECTO
BERJA	0	Mejora red de abastecimiento en calles de Berja y Castala	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
BERJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
CANJÁYAR	5PPOS24-27BI	Cementerio de Canjáyar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
CANJÁYAR	15PPOS24-27BI	Finalización Plaza Mirador de la Cruz	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	105.200,92 €	0,00 €	0,00 €	205.200,92 €	EN REDACCIÓN
CANJÁYAR	84PPOS24-27BI	Obras de Urbanización en la Avda. de las Alpujarras y C/General González de Ca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267.999,08 €	0,00 €	0,00 €	267.999,08 €	EN REDACCIÓN
CANJÁYAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CANTORIA	0	Guardería municipal en Avenida de Almanzora. Cantoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	0	Biblioteca y Guadalinfo en calle Romero. Cantoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	
CARBONERAS	85PPOS24-27BI	Renovación de calles Casco Histórico. Carboneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.800,00 €	700.800,00 €	0,00 €	1.401.600,00 €	EN REDACCIÓN
CARBONERAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CASTRO DE FILABR	86PPOS24-27BI	Mejora en la red de abastecimiento y entorno urbano en Castro de Filabres	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	EN REDACCIÓN
CASTRO DE FILABR	0	Mejora en red de abastecimiento y entorno urbano en Castro de Filabres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
CASTRO DE FILABR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
CHERCOS	12PPOS24-27BI	Urbanización de solar municipal. Chercos	0,00 €	20.000,00 €	191.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CHERCOS	49PPOS24-27BI	Adaptación inmueble municipal para aseos en Chercos Viejo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
CHERCOS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHIRIVEL	0	Adecuación edificio público en el Contador. Chirivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
CHIRIVEL	26PPOS24-27BI	Adecuación de edificaciones turísticas en los Blancos. Chirivel	0,00 €	25.000,00 €	165.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.800,00 €	EN SUPERVISIÓN
CHIRIVEL	0	Ejecución sondeo de investigación y canalización agua potable. Chirivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	SIN PROYECTO
CHIRIVEL	0	Ejecución vial c/Solana. Chirivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	SIN PROYECTO
CHIRIVEL	0	Asfaltado de caminos. Chirivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	SIN PROYECTO
CHIRIVEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CÓBDAR	60PPOS24-27BI	Sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento en núcleo urbano de Cóbda	0,00 €	45.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	SUPERVISADO
CÓBDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CUEVAS DEL ALMA	26PPOS24-27BI	Urbanizaciones en Cuevas del Almanzora	0,00 €	60.000,00 €	366.000,00 €	574.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	EN REDACCIÓN
CUEVAS DEL ALMA	41PPOS24-27BI	Instalaciones deportivas en Cuevas del Almanzora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	EN REDACCIÓN
CUEVAS DEL ALMA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	
DALÍAS	57PPOS24-27BI	Mejora de infraestructuras y pavimentaciones en calles de Dalías.	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	513.300,00 €	513.300,00 €	0,00 €	1.086.600,00 €	EN LICITACIÓN
DALÍAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
EJIDO (EL)	27PPOS24-27BI	Infraestructuras de pluviales en C/Dalías de Balerna de El Ejido	0,00 €	70.000,00 €	930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	EN LICITACIÓN
EJIDO (EL)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	774.000,00 €	
ENIX	0	Embelllecimiento de fuente lavadero. Enix	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ENIX	0	Mirador-pista baloncesto-aparcamieto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ENIX	74PPOS24-27BI	Adecuación de espacios públicos y renovación de abastecimiento. Enix	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	272.900,00 €	0,00 €	0,00 €	317.900,00 €	EN REDACCIÓN
ENIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
FELIX	10PPOS24-27BI	Nueva área recreativa y aparcamiento en Barrio Castillo. Félix	0,00 €	20.000,00 €	294.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.400,00 €	EN LICITACIÓN
FELIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FINES	0	Mejoras en el CEIP Rafaela Fernández. (Es arreglo de pistas y muros) Fines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
FINES	49PPOS24-27BI	Mejora de Plaza de España, Plaza de la Fuente y entorno. Fines	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	437.600,00 €	0,00 €	517.600,00 €	EN REDACCIÓN
FINES	0	Ampliación de un aula en Escuela Infantil Virgen del Rosario. Fines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
FINES	0	Terminación urbanización del Sector F y ampliación parque de ocio. Fines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
FINES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FIÑANA	0	Adecuación especio deportivo (mercado) Fiñana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
FIÑANA	77PPOS24-27BI	Mejoras en el abastecimiento, saneamiento y espacio polideportivo. Fiñana	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	471.200,00 €	0,00 €	0,00 €	496.200,00 €	EN REDACCIÓN
FIÑANA	0	Parking subterráneo municipal. Fiñana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	SIN PROYECTO
FIÑANA	0	Saneamiento 40 viviendas en Fiñana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
FIÑANA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
FONDÓN	28PPOS24-27BI	Adecuación acceso oeste a núcleo urbano y mejoras en el abastecimiento en Fon	0,00 €	60.000,00 €	69.750,00 €	339.987,50 €	0,00 €	0,00 €	469.737,50 €	SUPERVISADO
FONDÓN	29PPOS24-27BI	Red de abastecimiento. Fondón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
FONDÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FUENTE VICTORIA (	0	Adecuación de parque público. Fuente Victoria	0,00 €	0,00 €	51.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.250,00 €	SIN PROYECTO
FUENTE VICTORIA (	64PPOS24-27BI	Urbanización Plaza del Rey Chico. Fuente Victoria	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	133.750,00 €	0,00 €	0,00 €	153.750,00 €	EN REDACCIÓN
FUENTE VICTORIA (	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
GÁDOR	56PPOS24-27BI	Mejoras de redes de abastecimiento y saneamiento en Gádor	0,00 €	25.000,00 €	88.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.700,00 €	EN REDACCIÓN
GÁDOR	0	Rehabilitación de edificio municipal en calle Real. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
GÁDOR	0	Rehabilitación de edificio C/ José Albarracín. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
GÁDOR	0	Remodelación parque infantil c/ Juan de Oña. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
GÁDOR	0	Ejecución de nuevos nichos en Cementerio Municipal. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
GÁDOR	50PPOS24-27BI	Remodelación de piscina municipal. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	EN REDACCIÓN
GÁDOR	0	Área de esparcimiento natural. Gádor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	SIN PROYECTO
GÁDOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	730.000,00 €	
GALLARDOS (LOS)	51PPOS24-27BI	Remodelación Plaza Andalucía y Calles	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	817.900,00 €	0,00 €	0,00 €	877.900,00 €	EN LICITACIÓN
GALLARDOS (LOS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GARRUCHA	87PPOS24-27BI	Sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y riego con pavimentaciones	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	EN REDACCIÓN
GARRUCHA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716.522,53 €	
GÉRGAL	0	Guardería municipal en Gérgal	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	420.200,00 €	0,00 €	445.200,00 €	SIN PROYECTO
GÉRGAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉCIJA	4PPOS24-27BI	Construcción Edificio usos múltiples en C/ Portería 1 Huécija	0,00 €	20.000,00 €	229.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249.400,00 €	OBRA RESCINDIDA
HUÉCIJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉRCAL DE ALME	2PPOS24-27BI	Rehabilitación de espacio público en parque zona Villa Inés. Huércal de Almería	0,00 €	60.000,00 €	356.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416.000,00 €	OBRA RECIBIDA
HUÉRCAL DE ALME	52PPOS24-27BI	Ejecución área naturalística y recinto ferial en Huércal de Almería	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	639.000,00 €	0,00 €	1.278.000,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉRCAL DE ALME	30PPOS24-27BI	Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en c/Río Segre de Huércal	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
HUÉRCAL DE ALME	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
HUÉRCAL-OVERA	31PPOS24-27BI	Accesos Huércal-Overa Sur	0,00 €	140.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	EN LICITACIÓN
HUÉRCAL-OVERA	0	Mejora de red Huércal-Overa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394.000,00 €	0,00 €	0,00 €	394.000,00 €	SIN PROYECTO
HUÉRCAL-OVERA		Rehabilitación de Plaza de Toros. Huércal-Overa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉRCAL-OVERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ÍLLAR	88PPOS24-27BI	Urbanizaciones con abastecimiento. Íllar	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
ÍLLAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	
INSTINCIÓN	89PPOS24-27BI	Bulevar carretera de Gádor a Laujar 2 Fase. Instinción	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN REDACCIÓN
INSTINCIÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LAROYA	11PPOS24-27BI	Construcción de consultorio médico Laroya	0,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	EN LICITACIÓN
LAROYA	0	Renovación plaza de la Constitución. Laroya	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
LAROYA	51PPOS24-27BI	Reparación Piscina Municipal. Laroya	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	EN REDACCIÓN
LAROYA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
LAUJAR DE ANDARA	9PPOS24-27BI	Nuevo parque infantil. Laujar de Andarax	0,00 €	25.000,00 €	146.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171.500,00 €	OBRA ADJUDICADA
LAUJAR DE ANDARA	93PPOS24-27BI	Nuevo Vial en Laujar de Andarax	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	SIN PROYECTO
LAUJAR DE ANDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
LÍJAR	32PPOS24-27BI	Reforma integral redes de saneamiento y abastecimiento de agua de Líjar	0,00 €	45.000,00 €	160.000,00 €	125.200,00 €	0,00 €	0,00 €	330.200,00 €	EN SUPERVISIÓN
LÍJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUBRÍN	29PPOS24-27BI	Mejoras en zona deportiva y entorno. Lubrín	0,00 €	25.000,00 €	111.200,00 €	136.200,00 €	272.400,00 €	0,00 €	544.800,00 €	EN REDACCIÓN
LUBRÍN	0	Entrada Norte de Lubrín	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
LUBRÍN	0	Mejora calle Andalucía. Lubrín	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
LUBRÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUCAINENA DE LAS	61PPOS24-27BI	Sustitución último tramo Deposito Manoleta. Lucainena de las Torres	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	71.614,37 €	0,00 €	0,00 €	91.614,37 €	EN REDACCIÓN
LUCAINENA DE LAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
LÚCAR	33PPOS24-27BI	Urbanizaciones Cela y Lúcar	0,00 €	20.000,00 €	323.228,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.228,09 €	EN REDACCIÓN

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
LÚCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.800,95 €	
MACAEL	6PPOS24-27BI	Actuación urbanística en calle Polvorín alto de Macael	0,00 €	30.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	SUPERVISADO
MACAEL	90PPOS24-27BI	Mejora de infraestructuras de viales urbanos en el municipio de Macael	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950.900,00 €	0,00 €	0,00 €	950.900,00 €	EN REDACCIÓN
MACAEL	0	Urbanización c/ Collado y mejora y embellecimiento del Parque urbano. Macael	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
MACAEL	0	Mejora y modernización de infraestructuras de C/ Jarrie y Loma Baja. Macael	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
MACAEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MARÍA	6PPOS24-27BI	Espacio escénico en María	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
MARÍA	65PPOS24-27BI	Urbanizaciones en María	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	EN REDACCIÓN
MARÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOJÁCAR	71PPOS24-27BI	Mejora de infraestructuras urbanas de Mojácar	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	1.374.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.444.300,00 €	SUPERVISADO
MOJÁCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOJONERA (LA)	30PPOS24-27BI	Reparación y climatización de piscina municipal de la Mojonera	0,00 €	30.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	EN REDACCIÓN
MOJONERA (LA)	0	Mejora en red de abastecimiento de agua potable en la Mojonera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301.600,00 €	0,00 €	301.600,00 €	SIN PROYECTO
MOJONERA (LA)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
NACIMIENTO	42PPOS24-27BI	Ampliación del Ayuntamiento de Nacimiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.500,00 €	0,00 €	0,00 €	237.500,00 €	EN REDACCIÓN
NACIMIENTO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NÍJAR	7PPOS24-27BI	Construcción de edificio para servicios municipales en Níjar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
NÍJAR	0	Urbanizaciones en Níjar Reurbanización de la Molina en San José. Níjar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
NÍJAR	69PPOS24-27BI	Construcción glorieta en Barrio Campohermoso. Níjar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	EN REDACCIÓN
NÍJAR	70PPOS24-27BI	Reurbanización del Barrio Piqueras en Campohermoso. Níjar	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €	133.500,00 €	0,00 €	733.500,00 €	SUPERVISADO
NÍJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.500,00 €	
OHANES	3PPOS24-27BI	Mejora y acondicionamiento de c/Glorieta. Ohanes	0,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	OBRA FINALIZADA
OHANES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.700,00 €	
OLULA DE CASTRO	0	Mejora de red de abastecimiento-saneamiento en Olula de Castro	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SIN PROYECTO
OLULA DE CASTRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OLULA DEL RÍO	0	Remodelación avenida almanzora. Olula del Río	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
OLULA DEL RÍO	34PPOS24-27BI	Acondicionamiento y mejora de parques públicos en Olula del Río	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	670.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
OLULA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	628.200,00 €	
ORIA	2PPOS24-27BI	Finalización del Pabellón de Deportes. Oria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ORIA	79PPOS24-27BI	Mejora de abastecimiento y caminos en Oria	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	EN REDACCIÓN
ORIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.400,00 €	
PADULES	35PPOS24-27BI	Mejora de Viales en Padules	0,00 €	45.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
PADULES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
PARTALOA	0	Construcción Sala de Velatorios Municipal y aparcamientos públicos en Partaloea	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
PARTALOA	80PPOS24-27BI	Aparcamientos públicos en Partaloea	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	354.700,00 €	0,00 €	0,00 €	379.700,00 €	EN REDACCIÓN
PARTALOA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PATERNA DEL RÍO	33PPOS24-27BI	Piscina Municipal en la Barriada de Guarros. Paterna del Río	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
PATERNA DEL RÍO	66PPOS24-27BI	Acondicionamiento de parcela para uso recreativo.Paterna del Río	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
PATERNA DEL RÍO	0	Demolición de edificación municipal y acondicionamiento para uso recreativo. Pat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	SIN PROYECTO
PATERNA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PECHINA	36PPOS24-27BI	Renovación de redes y asfaltado en Pechina	0,00 €	60.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN LICITACIÓN
PECHINA	0	Renovación de redes y asfaltado calle Angustias Pechina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
PECHINA	15PPOS24-27BI	Construcción de edificio de la tercera edad. Pechina	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	317.000,00 €	SUPERVISADO
PECHINA	16PPOS24-27BI	Construcción de vestuarios y otras actuaciones en polideportivo. Pechina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347.900,00 €	0,00 €	0,00 €	347.900,00 €	SIN PROYECTO
PECHINA	37PPOS24-27BI	Ampliación de cementerio municipal. Pechina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	SIN PROYECTO
PECHINA	0	Iluminación en instalaciones deportivas Juan José Salvador en Pechina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
PECHINA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PULPI	0	Constucción de 2 edificios anexos de uso social y deportivo. Pulpi	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	734.200,00 €	734.200,00 €	1.528.400,00 €	SIN PROYECTO
PULPI	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
PURCHENA	50PPOS24-27BI	Pavimentaciones y urbanizaciones en Purchena	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	519.800,00 €	0,00 €	0,00 €	544.800,00 €	EN REDACCIÓN
PURCHENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RÁGOL	38PPOS24-27BI	Mejoras en el abastecimiento, pavimentación e iluminación en calles de Rágol	0,00 €	45.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
RÁGOL	0	Asfaltado e instalación tuberías reforzamiento muro calle carrera del Carmen. Rágol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
RÁGOL	0	Iluminación y asfaltado Zona del Retiro. Rágol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
RÁGOL	0	Iluminación de acceso y demolición de muro Calle Eras. Rágol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
RÁGOL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RIOJA	0	Rehabilitación de piscina municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
RIOJA	78PPOS24-27BI	Mejora en redes de abastecimiento y alcantarillado en Rioja	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	469.800,00 €	0,00 €	0,00 €	494.800,00 €	EN REDACCIÓN
RIOJA	0	Mejora de redes de abastecimiento, alcantarillado zona Iglesia. Rioja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
RIOJA	0	Mejora de parques en Rioja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
RIOJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ROQUETAS DE MAR	39PPOS24-27BI	Adecuación y mejora Paseo de los Baños. Roquetas de Mar	79.500,00 €	0,00 €	795.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874.500,00 €	EN LICITACIÓN

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
ROQUETAS DE MAF	0	Renovación red salida depósito La Junta hasta cruce Rambla Cañuelo. Roquetas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651.000,00 €	0,00 €	651.000,00 €	SIN PROYECTO
ROQUETAS DE MAF	0	Arteria conexión agua regenerada D400 Paseo Marítimo zona Salinas. Roquetas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258.000,00 €	0,00 €	258.000,00 €	SIN PROYECTO
ROQUETAS DE MAF	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA CRUZ DE MA	0	Implantación de contadores para la optimización del consumo de agua. Santa Cruz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN INFORMACIÓN
SANTA CRUZ DE MA	40PPOS24-27BI	Renovación de red de abastecimiento y contadores Santa Cruz de Marchena	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	EN REDACCIÓN
SANTA CRUZ DE MA	0	Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de vías públicas. Santa Cruz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA CRUZ DE MA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
SANTA FE DE MONTE	34PPOS24-27BI	Ejecución de acceso y acondicionamiento de parcela municipal Santa Fe de Montemar	0,00 €	20.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN LICITACIÓN
SANTA FE DE MONTE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SENÉS	1PPOS24-27BI	Construcción nuevo depósito de abastecimiento público de agua. Senés	80.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	OBRA FINALIZADA
SENÉS	8PPOS24-27BI	Rehabilitación molino Tradicional y entorno. Senés	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN REDACCIÓN
SENÉS	0	Renovación en red de abastecimiento. Senés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
SENÉS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
SERÓN	42PPOS24-27BI	Urbanización barrio San Miguel. Serón	0,00 €	60.000,00 €	135.339,50 €	160.339,50 €	0,00 €	0,00 €	355.679,00 €	EN LICITACIÓN
SERÓN	37PPOS24-27BI	Sustitución de vestuarios y cubierta del polideportivo municipal. Serón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.510,50 €	154.510,50 €	0,00 €	309.021,00 €	EN SUPERVISIÓN
SERÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SIERRO	52PPOS24-27BI	Parking subterráneo en Sierro	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SIN PROYECTO
SIERRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOMONTÍN	7PPOS24-27BI	Arreglo de caminos rurales en Somontín	0,00 €	20.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SUPERVISADO
SOMONTÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SORBAS	67PPOS24-27BI	Asfaltado de calles y caminos en Sorbas	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	347.850,00 €	0,00 €	0,00 €	372.850,00 €	EN LICITACIÓN
SORBAS	91PPOS24-27BI	Cambio red de abastecimiento y asfaltado varias calle Sorbas y barriadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.850,00 €	0,00 €	0,00 €	372.850,00 €	EN REDACCIÓN
SORBAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUFLÍ	4PPOS24-27BI	Mejora de red de abastecimiento en casco urbano. Suffi	0,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
SUFLÍ	53PPOS24-27BI	Mejora de edificio municipal y arreglo de calle aledaña. Suffi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	EN REDACCIÓN
SUFLÍ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TABERNAS	1PPOS24-27BI	Construcción de salón polivalente. Tabernas	273.900,00 €	0,00 €	363.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	637.000,00 €	EN REDACCIÓN
TABERNAS	62PPOS24-27BI	Urbanización en Avd, Ricardo Fábrega. Tabernas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	EN REDACCIÓN
TABERNAS	63PPOS24-27BI	Sustitución de tubería de abastecimiento General. Tabernas	45.500,00 €	60.000,00 €	0,00 €	154.800,00 €	0,00 €	0,00 €	260.300,00 €	EN REDACCIÓN
TABERNAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TABERNO	18PPOS24-27BI	Reparación Muro Polideportivo.Taberno	0,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €	32.935,00 €	0,00 €	0,00 €	182.935,00 €	EN LICITACIÓN
TABERNO		Remodelación Centro de día. Taberno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	EN REDACCIÓN
TABERNO	0	Sustitución redes agua potable Los Llanos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
TABERNO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.965,00 €	
TAHAL	35PPOS24-27BI	Construcción de aparcamientos en Tahal	0,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN LICITACIÓN
TAHAL	0	Rehabilitación alojamientos en Tahal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
TAHAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TERQUE	0	Construcción de otras dependencias municipales. Terque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
TERQUE	27PPOS24-27BI	Reparación de piscina municipal y pista polideportiva en Terque	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	EN REDACCIÓN
TERQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TÍJOLA	5PPOS24-27BI	Espacio escénico en Tíjola	0,00 €	0,00 €	429.900,00 €	429.900,00 €	0,00 €	0,00 €	859.800,00 €	EN REDACCIÓN
TÍJOLA	0	Reparación de red de abastecimiento Villegas. Tíjola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
TÍJOLA	43PPOS24-27BI	Reparación de red de abastecimiento, saneamiento y reposición de pavimentación	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	SUPERVISADO
TÍJOLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
TRES VILLAS (LAS)	43PPOS24-27BI	Finalización de consultorio médico en Ocaña. Las Tres Villas	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	EN REDACCIÓN
TRES VILLAS (LAS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.100,00 €	
TURRE	53PPOS24-27BI	Instalación de tubería de Abastecimiento en Turre	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	322.349,49 €	0,00 €	0,00 €	357.349,49 €	EN REDACCIÓN
TURRE	54PPOS24-27BI	Urbanización Avda. de Almería, Turre	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €	EN LICITACIÓN
TURRE	0	Obras de mejora en Parque. Turre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.637,00 €	0,00 €	127.637,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	0	Construcción de dos piscinas en Turre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.637,00 €	0,00 €	127.637,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	0	Apertura de vial Rambla Añaflix en Turre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.476,51 €	0,00 €	103.476,51 €	SIN PROYECTO
TURRE	0	Reparación de caminos municipales. Turre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
TURRE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TURRILLAS	0	Construcción de bar Piscina. Turrillas	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRILLAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ULEILA DEL CAMPO	8PPOS24-27BI	Mejora de viario. Uleila del Campo	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	EN LICITACIÓN
ULEILA DEL CAMPO	9PPOS24-27BI	Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento. Uleila del Campo	0,00 €	25.000,00 €	143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ULEILA DEL CAMPO	31PPOS24-27BI	Mejora de instalaciones deportivas. Uleila del Campo	0,00 €	0,00 €	80.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.500,00 €	EN REDACCIÓN
ULEILA DEL CAMPO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
URRÁCAL	10PPOS24-27BI	Remodelación integral Plaza de la Constitución.Urrácal.	0,00 €	20.000,00 €	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €	EN LICITACIÓN
URRÁCAL	0	Mejora del entorno y acceso al Estrecho de Urrácal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN INFORMACIÓN
URRÁCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2024/2027
ESTADO DE EJECUCIÓN A 24/10/2025

Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ENCOMIENDA	ANUALID. 2024	ANUALID. 2025	ANUALID. 2026	ANUALID. 2027	TOTAL	ESTADO
VELEFIQUE		Obras para acondicionamiento de piscina en Velefique	0,00 €	20.000,00 €	36.250,00 €	56.250,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	EN REDACCIÓN
VELEFIQUE	73PPOS24-27BII	Obras para acondicionamiento de la entrada a Velefique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.250,00 €	56.250,00 €	0,00 €	112.500,00 €	EN REDACCIÓN
VELEFIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÉLEZ-BLANCO	44PPOS24-27BII	Mejora y pavimentación de caminos rurales en Vélez-Blanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
VÉLEZ-BLANCO	45PPOS24-27BII	Mejora de redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación varias calles de	0,00 €	60.000,00 €	150.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.650,00 €	EN LICITACIÓN
VÉLEZ-BLANCO	58PPOS24-27BII	Mejora y pavimentación de calles y caminos en Vélez-Blanco	0,00 €	0,00 €	236.900,00 €	149.250,00 €	0,00 €	0,00 €	386.150,00 €	EN LICITACIÓN
VÉLEZ-BLANCO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÉLEZ-RUBIO	46PPOS24-27BII	Caminos rurales en Vélez- Rubio	0,00 €	30.000,00 €	315.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345.800,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
VÉLEZ-RUBIO	76PPOS24-27BII	Mejora en caminos rurales y entornos urbanos en Vélez-Rubio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.037.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.037.400,00 €	EN REDACCIÓN
VÉLEZ-RUBIO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VERA	72PPOS24-27BII	Obras de urbanización para un complejo deportivo Vera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704.000,00 €	EN REDACCIÓN
VERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VIATOR	54PPOS24-27BII	Construcción biblioteca municipal.Viator	0,00 €	30.000,00 €	599.350,00 €	629.350,00 €	0,00 €	0,00 €	1.258.700,00 €	SIN PROYECTO
VIATOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
VÍCAR	92PPOS24-27BII	Pavimentación de obras urbanas. Vicar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	264.000,00 €	0,00 €	0,00 €	264.000,00 €	SIN PROYECTO
VÍCAR	17PPOS24-27BII	Pabellón de deportes en Puebla de Vicar	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	570.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	SIN PROYECTO
VÍCAR	55PPOS24-27BII	Renovación de redes de abastecimiento. Vicar	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	EN LICITACIÓN
VÍCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ZURGENA	68PPOS24-27BII	Remodelación de la Plaza del Olmo y Parque Público en Zurgena	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	485.000,00 €	0,00 €	0,00 €	510.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ZURGENA	0	Parque multiaventura. Zurgena	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA ANULADA
ZURGENA	0	Asfaltado calles Zurgena	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330.500,00 €	0,00 €	330.500,00 €	SIN PROYECTO
ZURGENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2024-2027 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	